GA Heizung Unterstation 1B-03-006 Sicherung und Apparateliste B03_TE640 Kälteunterstation Tieftemperatur 8/14°C			Gez.	Wd	Datum	29.03.2021
			Revision			
			Eingang		Ausgang	
			Format	A4	Zeichnung Nr.	
1	08.11.2021	HoS	Erstellt	Kantonsspital Graubünden		
2						
3						
4						

Apparate Bezeichnung	Raum Nr.	Bezeichnung	Nennwert
51F5	1B-03-006	**Schaltschranksteckdose und Beleuchtung**	C13A/30mA
52F2	1B-03-006	**Überspannungsschutz Einspeisung**	
54F2	1B-03-006	**Spannungsüberwachung Einspeisung**	C6A
57F2	1B-03-006	**Überspannungsschutz Einspeisung USV**	
61F2	1B-03-006	**Klappenantriebe 230V**	C13A
71F2	1B-03-006	**Normalnetz Netzteil Steuerspannung**	C13A
71F5	1B-03-006	**USV Netzteil Steuerspannung**	C13A
72F2	1B-03-006	**24VDC Steuersicherung (einstellbar 1-6A)**	4x2A
102F2	1B-03-006	**Rechner Messung Kälte**	C13A
131F2	1B-03-006	**Umwälzpumpe PWT1 8/14°C TK642**	C16A
151F2	1B-03-006	**Umwälzpumpe PWT2 8/14°C TK643**	C16A
171F2	1B-03-006	**Umwälzpumpe 1 Netzpumpe 8/14°C TK644**	C40A
173F2	1B-03-006	**Umwälzpumpe 2 Netzpumpe 8/14°C TK644**	C40A
187F2	1B-03-006	**Expansionsanlage Nachspeisung, Expansion und Entgasung 8/14°C TK645**	C13A